

Kalibrierungsprotokoll für Micro-Leerrohre	
Bauvorhaben: LK Osnabrück	
Ort: Neuenkirchen	Projekt-Nr BL 8 Rohr-Bezeichnung: A3

Rohranlage	
RVB Markierung:	
RVB Typ: 16x7	
SNR-Farbe:	grün
Aussen in mm: 16	
Innen in mm: 12	
Einmeslänge in m:	1636
Datum:	

Kalibrierung
Kompressor: Atmos PDP 20.1
ölabscheider: Ja
Nachkühler: Ja
Anfang S1901
Ende SM 1905
Dauer: 2m 46s
Datum der kalibrierung 10.04.2024

Die Kalibrierung hat mit einem Kaliber vom 9,5 fachen des Rohrinnendurchmessers zu erfolgen und ist zu protokollieren. Max.Prüfdruck 4 bar
--